

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	桦甸市冷链仓储运营基地项目		项目单位	桦甸经济开发区发展有限公司			
项目主管部门	吉林桦甸经济开发区管理委员会		项目类型	城乡冷链物流基础设施			
项目资金 (万元)			项目资金来源(总规模)	计划当年投资规模(万元)	完成情况(万元)	分值	
	项目总概算(10分)		5,539.92	3,293.46		10	
	其中:新增专项债券规模		2,600.00	2,600.00	2,600.00	5	
	其中:当年新增专项债券规模		2,600.00	2,600.00	2,600.00		
	财政预算资金投资		2,939.92	693.46	693.46	5	
	其中:项目资本金		2,939.92	693.46	693.46		
	项目单位自有资金投资						
	其中:项目资本金						
	项目单位融资资金						
绩效计划指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	项目实施期指标值	分值	
	产出指标(60分)	数量指标	建设资金拨付进度	100%	10	10	
			建设内容完整度	100%	10	10	
		质量指标	项目年度绩效目标完成率	100%	10	10	
			时效指标	专项债券资金落实时效性	100%	10	10
		项目资金拨付时效		100%	10	10	
		成本指标		降低企业运营成本	有效	10	10
		效益指标(20分)	经济效益指标	项目见效进程	2025年见效	5	3
	社会效益指标		补齐地区经济短板、扶持中小企业发展	促进	3	3	
			增加就业岗位,带动当在人员就业	促进	2	2	
	生态效益指标		加大推广地方特色经济作物种植、加工、销售	有效	5	3	
	可持续影响指标		对桦甸市经济持续发展作用	促进	3	3	
			加大地区地域经济发展	促进	2	2	
	满意度指标(10分)		利益相关方满意度	租赁企业满意度	100%	3	2
		地方经济种植户满意度		100%	2	2	
		服务对象满意度	提高地区就业率	提升	3	2	
			推动地方经济发展	促进	2	2	
	总分						94
	年度总体目标	目标1:完成年度建设任务。 目标2:合理高效利用资金,充分发挥资金使用效益。					
	项目实施期目标	目标1:完成全部建设内容。 目标2:顺利实现项目运营,入驻企业满意度良好,社会效益显著。 目标3:完成10年期专项债券本息偿还。					
项目实施期目标完成情况	依法合规完成年度建设任务,高效使用资金。						
项目主管部门复核结果:							
该项目填补了本市城乡冷链物流短板,提高农产品加工销售量,为中小企业的发展,提供了冷链仓储平台。							

